

## 별첨 5 투자심사 대상 사업

사업명	가축분뇨 공동자원화(에너지화) 사업	담당자	축산과 류혜원(☎320-1937)
-----	---------------------	-----	--------------------

### □ 사업목적 및 필요성

- 함평군 일일 가축분뇨 발생량은 500여t에 달하는 반면, 일일 처리용량은 평균 255톤으로 군 자체 분뇨처리능력 증대 및 내 축산농가에서 발생하는 가축분뇨를 이용 바이오가스 및 전기를 생산하며, 처리과정에서 발생하는 양질의 퇴·액비를 이용한 친환경 농업 실현

### □ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2024년
- 위 치 : 월야면 계림리 743-1번지 외 6필지(10,573m<sup>2</sup>)
- 규 모 : 가축분뇨 공동자원화(에너지화) 시설 1식

### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계					
국 비	5,725				
시 도 비	1,076.3				
시군구비	1,213.7				
지 방 채	2,290				
민간자본	1,145				
기 타	0				

### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 건축(신축)허가 불허 처분 : 2023. 11. 1.
- 건축(신축)허가 불허 처분 이의신청 : 2023. 12. 18.
- 함평군민원조정위원회 개최(결과 : 불인정) : 2023. 12. 28.

### □ 향후계획

- 1년차는 불용 처리 후 군 세계잉여금으로 관리중이며 2년차 사업비는 2024년 명사이월  
⇒ 사업취소(또는 정상추진) 시 군비로 계상하여 반납(또는 사업비 집행)

### □ 사업변경 내역

- 사업비 변경(※ 농림부 사업 공모 당시 22년 사업자침이 시달 되지않아 21년 사업자침에 따름)

구분	당초	변경(안)	비고(증액)
총사업비(합계)	8,924	11,450	2,526

사업명	친환경 과학영농 융복합시설 신축	담당자	농업기술센터 나민(☎320-2480)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 함평먹거리 종합계획에 맞춰 농산물 분석 및 종합검정 기반시설 이전 신축
- PLS 전면시행에 따른 안전농산물 및 친환경농산물 생산 기여

사업개요

- 기 간 : 2023~2025년
- 위 치 : 전남 함평군 학교면 월산리 1545-12번지
- 규 모 : 659m<sup>2</sup>, 지상 1층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,100		15	2,385	700
국 비	1,092		7.5	1,084.5	
시 도 비					
시군구비	1,308		7.5	1,300.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타	700				700

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 설계공모 및 당선작 선정 : 2023. 10. ~ 2023. 12
- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2024. 1. ~ 2024. 9.

향후계획

- 기본 및 실시설계용역 및 건설기술심의 등 행정절차 완료: 2024. 9월말
- 계약의뢰 및 계약완료 : 2024. 10월
- 공사 착공 및 공사 추진 : 2024. 11.~ 2025. 10.
- 준공 및 완료보고 : 2025. 10.

사업변경 내역

- 연면적 : (당초) 760m<sup>2</sup> → (변경) 659m<sup>2</sup>
- 총사업비 : (당초) 3,800백만원 → (변경) 3,100백만원

사업명	월야면사무소 청사 신축사업	담당자	재무과 이태우 (☎061-320-1713)
-----	----------------	-----	----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 시설의 노후화(구조안전진단 D등급)와 업무 및 주차공간의 부족 등으로 직원 및 주민들의 이용에 불편함이 발생하고 있음.
- 빛그린국가산업단지와 그에 따른 주변 주거단지 조성으로 인한 행정적인 수요 증가에 대비하여 주민과 직원의 휴게·소통공간, 장애인 화장실 등 다양한 편의공간을 갖춘 시설 제공으로 이용객의 만족도 증진에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 함평군 월야면 월야리 259-70번지 외 10필지
- 규 모 : 월야면사무소 청사 신축(지상 2층, 연면적 : 980㎡)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,900	-	767	236	4,897
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,900	-	767	236	4,897
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)**

- 지방재정투자심사 조건부 승인 : 2023. 8.
- 청사 이전 부지 감정평가 및 매입 : 2023. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2024. 6. ~ 12.

**□ 향후계획**

- 건설기술심의 등 행정절차 이행 : 2024. 10. ~ 12.
- 사업추진 : 2025. 1. ~ 12.

**□ 사업변경 내역 : 해당없음**

사업명	신광면 동정지구 농촌공간정비사업	담당자	농어촌공동체과 나인성(☎320-2113)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 유해시설 철거를 통한 읍 주민들의 정주여건 개선 및 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년
- 위 치 : 신광면 동정리 일원
- 규 모 : 마을 숲 조성, 주거단지 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,000	0	215	3,205	14,580
국 비	9,000	-	108	1,602	7,290
시 도 비	2,700	-	32	481	2,187
시군구비	6,300	-	75	1,122	5,103
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 사업선정 : 2023. 2.
- 기본계획 수립 용역 착수 : 2023. 5.
- 제3차 전라남도 지방재정 투자심사(조건부 2단계) : 2023. 8.
- 농촌공간정비사업 대면협의(농림부) : 2024. 6

향후계획

- 기본계획 승인 및 고시 : 2024. 10.
- 시행계획 승인 및 고시 : 2025. 10.
- 시설공사 착공 및 준공완료 : 2027. 12.

사업명	제26회 함평나비대축제 개최	담당자	함평축제관광재단 김덕수 (☎061-320-2238)
-----	-----------------	-----	---------------------------------

사업목적 및 필요성

- 나비를 소재로 하는 체험, 전시, 문화행사를 통해 관광객을 유치하여 지역 관광산업 및 지역경제 활성화에 이바지하기 위함.

사업개요

- 기 간 : 2024. 4. 26. ~ 5. 6. / 11일간
- 위 치 : 함평엑스포공원 일원
- 주최/주관 : 함평군/함평축제관광재단
- 행사내용 : 꽃·나비·곤충을 소재로 한 체험·전시·문화행사

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,900	-	1,300	1,300	1,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,900	-	1,300	1,300	1,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 축제개최 : 2024. 4. 26. ~ 5. 6. / 함평엑스포공원 일원
- 축제결과
  - 관람객수 : 185,505명
  - 수입총액 : 1,514,853천원  
(입장료 729,557, 농특산물판매 752,956, 임대수입 32,340)

향후계획

- 제27회 함평나비대축제 개최 준비 : 2024. 6. ~ 2025. 4.

사업명	제21회 대한민국 국향대전 개최	담당자	함평축제관광재단 김덕수 (☎061-320-2238)
-----	-------------------	-----	---------------------------------

사업목적 및 필요성

- 국화를 소재로 하는 체험, 전시, 문화행사를 통해 관광객을 유치하여 지역 관광산업 및 지역경제 활성화에 이바지하기 위함.

사업개요

- 기 간 : 2024. 10. 18. ~ 11. 3. / 17일간
- 위 치 : 함평엑스포공원 일원
- 주최/주관 : 함평군/함평축제관광재단
- 행사내용 : 국화를 소재로 한 각종 체험·전시·문화행사 및 농특산물 판매

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,600	-	1,200	1,200	1,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,600	-	1,200	1,200	1,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 대한민국 국향대전 주제 선정 : 2024. 3. 30.
- 대한민국 국향대전 기본계획 수립 : 2024. 6. 28.
- 대한민국 국향대전 추진계획 보고회 : 2024. 7. 22.

향후계획

- 축제장 안전관리 계획 수립 : 2024. 8월말
- 축제 추진상황 보고회 : 2024. 9월말
- 축제 추진 : 2024. 10. 18. ~ 11. 3. / 17일간

사업명	제25회 함평모악산 꽃무릇축제 개최	담당자	함평축제관광재단 김덕수 (☎061-320-2238)
-----	---------------------	-----	---------------------------------

사업목적 및 필요성

- 꽃무릇 군락지를 소재로 하는 체험, 전시, 문화행사를 통해 관광객을 유치하여 지역관광산업 및 지역경제 활성화에 이바지하기 위함.

사업개요

- 기 간 : 2024. 9. 12. ~ 9. 15. / 4일간
- 위 치 : 용천사 꽃무릇공원 일원(전남 함평군 해보면 소재)
- 주최/주관 : 함평군/함평축제관광재단
- 행사내용 : 꽃무릇을 소재로 한 체험·전시·문화행사 및 농특산물 판매

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	900	-	300	300	300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	900	-	300	300	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 꽃무릇축제 기본계획 수립 : 2024. 7. 2.
- 꽃무릇축제 포스터 등 제작 : 2024. 7. 31.
- 축제장 안전관리계획 수립 : 2024. 8. 2.
- 꽃무릇축제 추진사항 보고회 : 2024. 8. 12.

향후계획

- 꽃무릇축제 추진사항 최종 보고회 및 현장간부회의 : 2024. 9. 9.까지
- 꽃무릇축제 추진 : 2024. 9. 12. ~ 9. 15. / 4일간

사업명	함평엑스포공원 에듀테인먼트파크 조성사업	담당자	관광정책실 김성만(☎320-2207)
-----	--------------------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 생태체험 위주의 전남지역 관광자원을 「생태교육 콘텐츠 중심」으로 재편해 전남형 생태교육 프로그램 육성을 위한 전략 거점 조성 사업
- 축제 기반의 함평 엑스포공원에 나비·곤충 인프라를 활용한 생태교육콘텐츠로 한 단계 발전함으로써 학급단위, 가족단위 방문객이 상시 방문할 수 있는 체류형 관광지 조성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022 ~ 2026.
- 위 치 : 함평읍 내교리 828-56번지 일원(엑스포공원)
- 규 모 : 나빛파크 신축(지상 2층, 면적: 1,575.8㎡), 야외 체험시설 조성 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 13,461백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	예산액(집행액)		향후 소요액	
		기투자	2023년(집행액)	2024년	2025년 이후
계	13,461	700	1,393(18)	3,550	7,818
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	300	600(16)	2,050	2,050
시군구비	8,461	400	793( 2)	1,500	5,768
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 추진 중, 90%)**

- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '21. 8. 9.
- 도 투자심사 완료, 군관리계획 변경 고시, 건설기술심의 : '23. 10. ~ '24. 5.
- 기본계획 및 시행계획 전라남도 승인 : '24. 7.
- BF 예비인증 완료(한국장애인개발원) : '24. 7. 30.

**□ 향후계획**

- 공사 원가검토(용역) 및 군 일상감사 : '24. 8.
- 군 계약심의위원회 : '24. 9. ~ 10.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '24. 10. 12.
- (전시)제작설치 및 공사추진 : '24. 11. ~ '26. 4.

사업명	석창항 어촌뉴딜300사업	담당자	농어촌공동체과 박재영(☎320-2123)
-----	---------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 어항의 기본시설과 기능시설을 배후어촌마을을 포함한 통합개발로 정비하여 어항을 이용하는 어민의 소득증대 및 관광객 유치로 어촌경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 손불면 석창리 일원
- 규 모 : 선착장 및 물양장 조성, 다목적센터 및 어울림하우스 신축 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,300	1,245	2,988	4,067	-
국 비	5,811	872	2,092	2,847	-
시 도 비	747	112	269	366	-
시군구비	1,742	261	627	854	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)

- 2021년 공모사업 대상지선정(석창항) : 2021. 12. 27.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2022. 3. 11.
- 기본계획 승인 : 2022. 11. 24.
- 석창항 항만분야 시행계획 승인 : 2023. 8. 8.
- 석창항 항만분야 착공 : 2023. 11. 20.
- 특화사업 착공 : 2024. 7.

향후계획

- 사업 완료 : 2025. 6.

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	저메탄조사료 종합유통센터사업	담당자	축산과 백지현(☎320-1912)
-----	-----------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 국내산 조사료 이용 활성화하여 생산비 절감 등 축산업 경쟁력 강화

**□ 사업개요**

- 기간 : 2022. 10. ~ 2024. 12.
- 위치 : 함평군 대동면 백호리 1073-4, 5(동함평산단 내)
- 규모 : 1식

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,000	0	12,850	5,150	0
국 비	5,400	0	5,400	0	0
시 도 비	1,300	0	1,300	0	0
시군구비	4,100	0	2,550	1,550	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	7,200	0	3,600	3,600	0

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)**

- 저 메탄 조사료 종합유통센터 공모사업 선정 : 2022. 8.
- 사전행정절차(중기지방재정계획, 투자심사 등) 이행 : 2022. 10.
- 가공시설 기계설비 설비방안 등 확정 : 2023. 3.
- 가공시설 기계설비 등 입찰 및 계약 : 2023. 6.~11.
- 저 메탄 조사료 종합유통센터 인허가 승인 : 2024. 2.
- 건축, 토목, 전기, 소방, 통신 공사 입찰 및 계약 : 2024. 4.
- 저 메탄 조사료 종합유통센터 착공 : 2024. 6.~

**□ 향후계획**

- 저 메탄 조사료 종합유통센터 준공 : 2024. 12월 중

사업명	문화예술회관 건립사업	담당자	문화체육과 정정훈(☎320-1784)
-----	-------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 전라남도 22개 시·군중 문화예술회관을 미보유한 군으로 군민들에게 문화 예술 공연 및 각종 행사 등을 향유할 수 있는 공간 필요

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 함평군 함평읍 내교리 590-1외 3(화양근린공원 내)
- 규 모 : 건축연면적 3,844㎡, 지하1층 ~ 지상2층

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 34,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,800	23	425	752	16,600
국 비					
시 도 비	2,000	11.5	212.5	276	1,500
시군구비	15,800	11.5	212.5	476	15,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 문화예술회관 건립 타당성 조사 용역 완료 : 2021. 9.
- 전라남도 투자심사 승인(조건부, 2단계심사) : 2021. 10.
- 주민설명회 및 건립부지 확정 : 2022. 8. 11.
- 설계 공모 완료 및 설계용역 계약 체결 : 2023. 9. 8.
- 장애물 없는 생활환경(B.F) 예비인증 신청 : 2024. 6. 25.
- 중간설계 추진사항 보고회 개최 : 2024. 7. 25.

**□ 향후계획**

- 기술심의 및 실시설계 완료 : 2024.10.
- 계약심사 및 일상감사 완료 : 2024.12.
- 공사 착공 : 2025. 1.
- 공사 준공 : 2025.12.

사업명	함평실내수영장 건립사업	담당자	문화체육과 나형엽(☎320-1793)
-----	--------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 공공체육시설 확충으로 군민 건강증진 및 여가선용 확대

사업개요

- 기 간 : 2022~2024
- 위 치 : 함평군 대동면 향교리 147
- 규 모 : 실내수영장 2,624m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,480	4,460	5,455	4,565	
국 비	3,000	200	2,800		
시 도 비	5,220	3,315	1,905		
시군구비	6,260	945	750	4,565	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2023. 1. 6. 공사착공
- 2023. 12. 18. 실내수영장 건립사업 1차분 준공

향후계획

- 공사준공 : 2024. 10. 9.
- 시험운영 및 개관 : 2024. 10.

사업명	동함평 일반산업단지 주거복지센터 건립사업	담당자	지역개발과 김영진(☎320-1597)
-----	------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 동함평 일반산업단지 내 문화편의시설 및 기숙사 건립에 따른 근로자 정주환경 개선으로 산업단지 근로자의 인구유입을 촉진하고자 함.

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023 ~ 2025(3년간)
- 위 치 : 전남 함평군 대동면 백호리 1068-3,4,5번지 일원
- 규 모 : 주거복지센터 건립 1식(3층, 1685㎡)
  - 1층(678㎡) : 식당, 주방, 세탁실, 기계전기실
  - 2층~3층(1007㎡) : 근로자 기숙사 22실

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,000백만원(기금 6,400 군비 1,600)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,000		50	2,450	5,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,600				1,600
지 방 채					
민간자본					
기 타	6,400		50	2,450	3,900

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 추진계획 수립 및 건축기획업무 용역 완료 : 2023. 9.
- 공공건축 설계공모 실시 : 2023. 12.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2024. 1.
- BF 예비인증 접수 : 2024. 4.
- 설계규모 변경(사업 예산에 맞추어 재조정) : 2024. 6.

**□ 향후계획**

- 실시설계용역 완료 : 2024. 11.
- 계약심사, 건축인허가 등 행정절차 이행 : 2024. 11.
- 공사 계약 및 착공 : 2024. 12. ~ 2025. 12.

사업명	함평종합스포츠타운 건립사업	담당자	문화체육과 나형엽(☎320-1793)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 스포츠 인프라 확충을 통해 지역 생활체육 저변을 확대하고, 각종 스포츠 이벤트 유치 등 지역경제발전의 계기 마련

사업개요

- 기 간 : 2021~2028
- 위 치 : 함평군 대동면 향교리 산49번지 일원
- 규 모 : 신규 부지 79,485㎡ (실내체육관, 축구장, 테니스장, 풋살장, 공원)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 424백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	42,400	594	2,000	2,500	37,306
국 비					
시 도 비					
시군구비	42,400	594	2,000	2,500	37,306
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2023. 2. 1. 편입토지 보상공고
- 2024. 4. 19. 군관리계획 변경 신청(전라남도)

향후계획

- 공사착공 : 2025. 10.
- 공사준공 : 2028. 6.

사업명	도로기반 지하시설물 전산화사업 (2단계)	담당자	민원봉사과 노지연 (☎320-1652)
-----	---------------------------	-----	--------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 지하 위험시설물의 정확한 조사/탐사를 통한 위치정확도 확보로 무분별한 굴착 공사로 인해 발생 가능한 각종 재난사고 사전 예방
- 도시기반 지하시설물의 과학적·종합적 관리체계 확립으로 자료의 신뢰성을 확보하여 행정 업무의 능률성 제고에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023. 6. ~ 2025. 12.(3개년)
- 위 치 : 함평읍(잔여지), 학교면 일원 / L = 302.13km
- 사업내용 : 지하시설물 조사·탐사 및 측량, 지하정보 DB 구축

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,392백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,392	0	556	893	943
시군구비	2,392	0	556	893	943

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 86%)**

- 우선협상 업체 기술협상 및 계약 체결 : 2023. 6.
- 외주인력 공간정보 보안교육 및 착수보고회 : 2023. 7.
- 1차년도 함평읍 지하시설물 전산화사업 준공 : 2023. 12.
- 2차년도 계약 체결 : 2024. 1.
- 지하시설물 조사/탐사 및 DB 구축 : 2024. 2. ~ 6.

**□ 향후계획**

- 지하시설물 정위치 편집 및 DB 구조화 편집 : 2024. 9.
- 공공측량 성과심사 의뢰 및 2차년도 사업 준공 : 2024. 11.

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 : 당초 2,545백만원 / 현재 2,392백만원

사업명	군도 13호선(용산~용월) 확포장사업	담당자	건설교통과 최주영(☎320-1962)
-----	----------------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 해보농공단지 확장 배후 산업단지 조성에 따른 지방도 838호선에서 해보농공단지 접근성 개선으로 해보 농공단지 활성화
- 군도13호선(용산~용월)은 미 개설된 농로로 차량 통행시 주민 불편사항 및 교통사고 위험성이 높으며 지역간 연결도로망 구축으로 접근성 개선 및 교통소통 증대

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023 ~ 2025(3년간)    ○ 위 치 : 해보 용산리, 월야 용월리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=1.3km, B=9.0m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,200백만원(군비 100%) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,200	-	360	1,000	1,840
군비	3,200	-	360	1,000	1,840

**□ 추진상황 (실시설계 및 행정절차 진행중 : 90%)**

- 기본 및 실시설계 용역 : 2023. 4. ~  
- 용역사: (주)한국종합기술 김치현 용역기간: 2023. 4. 17. ~ 2024. 7. 14.
- 주민설명회(1차) : 2023. 7.
- 투자심사(군) : 2023. 8.
- 중기지방재정계획 반영 : 2023. 11.
- 소규모 환경·재해 영향평가 용역 : 2023. 10. ~
- 주민설명회(2차) 의견 반영 설계도서 작성 : 2024. 1. ~ 4.
- 인허가 의제 협의(농지, 산지, 재해, 환경 등) : 2024. 4. ~  
- 재해(심의요청중), 환경(수질오염총량협의중), 도로구역 협의중(전남도)

**□ 향후계획**

- 인허가 의제 협의 완료 : 2024. 8.
- 도로구역 결정 고시 : 2024. 9.
- 토지보상 : 2024. 10. ~

**□ 사업변경 내역**

- 해당없음

사업명	신광 농어촌도로 101호선(사천~계월) 확포장공사	담당자	건설교통과 최주영(☎320-1962)
-----	--------------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 농어촌도로 101호선(사천~계월)는 미개설 농로로 폭이 협소하여 차량 통행 시 주민 불편사항 및 교통사고 위험성이 높으며 축산과학원 이전 계획에 따라 국도23호선에서 진입하는 차량 통행량 증대가 예상되어 이에 대응하고 주민과의 사고 예방을 위해 도로 개설이 필요

사업개요

- 기간 : 2023 ~ 2026.(4년간) ○ 위치 : 신광면 계천리 일원
- 규모 : 도로확포장 L=1.2km, B=8.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원(군비 100%) (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,700	-	420	880	2,400
군비	3,700	-	420	880	2,400

추진상황 (실시설계 및 행정절차 진행중 : 90%)

- 기본 및 실시설계 용역 : 2023. 4. ~
- 주민설명회(1차) : 2023. 7.
- 투자심사(군) : 2023. 8.
- 중기지방재정계획 반영 : 2023. 11.
- 소규모 환경·재해 영향평가 용역 : 2023. 10. ~
- 주민설명회(2차) 의견 반영 설계도서 작성 : 2024. 1. ~ 4.
- 인허가 의제 협의(농지, 산지, 재해, 환경 등) : 2024. 4. ~  
- 재해(심의요청중), 환경(수질오염총량협의중), 도로구역 협의중(전남도)

향후계획

- 인허가 의제 협의 완료 : 2024. 8.
- 도로구역 결정 고시 : 2024. 9.
- 토지보상 : 2024. 10. ~

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	나산 농어촌도로 204호선 (금선~쌍영) 확포장	담당자	건설교통과 최주영(☎320-1962)
-----	-------------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 20만톤 이상급 저수지인 원선2제의 비상대처계획 수립 의무에 따른 진출입로 개설이 필요하며, 이와 연계된 도로는 농어촌도로로써 금회 계획을 수립함 \* 우리군 20만톤 이상 저수지 3개소(구산, 대산, 원선2)

사업개요

- 기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)      ○ 위치 : 나산면 원선리 일원
- 규모 : 도로확포장 L=1.0km, B=7.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원(군비 100%) (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,800	-	360	940	1,500
군비	2,800	-	360	940	1,500

추진상황 (실시설계 및 행정절차 진행중 : 90%)

- 기본 및 실시설계 용역 : 2023. 4. ~
- 주민설명회(1차) : 2023. 7.
- 투자심사(군) : 2023. 8.
- 중기지방재정계획 반영 : 2023. 11.
- 소규모 환경·재해 영향평가 용역 : 2023. 10. ~
- 주민설명회(2차) 의견 반영 설계도서 작성 : 2024. 1. ~ 4.
- 인허가 의제 협의(농지, 산지, 재해, 환경 등) : 2024. 4. ~
  - 재해(심의요청중), 환경(수질오염총량협의중)

향후계획

- 인허가 의제 협의 완료 : 2024. 8.
- 노선지정 공고 : 2024. 9.
- 토지보상 : 2024. 10. ~

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	월천지구 연안정비사업(양빈)	담당자	농어촌공동체과 박재영(☎320-2123)
-----	-----------------	-----	------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 해수욕장 모래의 침식이 발생되고, 비사로 모래가 해안가 인근으로 유입되고 있어 해수욕장 침식 방지를 위한 양빈과 비사를 방지하기 위한 연안을 정비하여 재해예방과 주민생활 안정을 도모하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 손불면 월천리 1130-9 일원(안악해변)
- 규 모 : 양빈 23,931m<sup>3</sup>, 비사방지울타리 L=225m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,243백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,243	-	1,122	1,121	-
국 비	1,569	-	785	784	-
시 도 비	202	-	101	101	-
시군구비	472	-	236	236	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)**

- 해양수산부 제3차 연안정비기본계획 수립 : 2020. 6. 8.
- 연안정비사업 기본조사 용역 완료 : 2023. 3. 29.
- 해양수산부 시행계획 협의 및 승인 : 2023. 12. 14.
- 실시설계 용역 완료 : 2023. 12. 20.
- 일반해역이용협의 완료 : 2023. 12. 28.
- 공사 착수 : 2024. 5.

**□ 향후계획**

- 사업 완료 : 2024. 11.

**□ 사업변경 내역**

- 해당 없음